



Số/No:
899

Trang/Page:...../1..... **5**

KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase*: **3** Sứ/ *Bushing*: **Gồm**

Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu** Số/ *Serial No*: **240811-15**

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **250**

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

HV 1: **22** HV 2: **/** LV: **0,4**

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

HV 1: **6,6** HV 2: **/** LV: **360,8**

Tổ nối dây/ *Connection*: **Dyn11**

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**

Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 15 tháng 10 năm 2024

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vice general Director



VILAS 1192

Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*